



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ
อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนือระ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๓๙๑,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘- ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบยะ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๑๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์กา วัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรั้งปรั้ง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบเลาะห์ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๒๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบเอะ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๓๔,๐๐๐	๑ มิ.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะเขะเขหัท หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๐๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยี่สือแม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๙๙,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการบุกเบิกถนนหิน คลุก สายภูแบะเจือเนาะ หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๗๗๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๘	โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายบือสุ หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๖๑๗,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริก ารสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการบุกเบิกถนนหิน คลุก สายเปาะมะ ป่าทราย หมู่ที่ ๒	บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๒๗,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๑๐	โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายอาลี หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๓๔,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำฯ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับ สายจีแยะ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมยกระดับ สายจีแยะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๖๖,๐๐๐	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๒๖๕,๐๐๐	(กองช่าง)
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ สายบาลาเซาะห์ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมยกระดับ สายบาลาเซาะห์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๑.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๒๑๙.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๐๖,๐๐๐	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘	-	/	-	ยังไม่มีเบิก จ่ายงบประมาณ	(กองช่าง)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำฯ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ สายบายี หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมยกระดับสาย บายี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๓๑๕,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๘	/	-	-	๓๑๕,๐๐๐	(กองช่าง)
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๓๒๗,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขี้ปลื้ม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายขี้ปลื้ม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๑,๓๔๖,๐๐๐	๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๗ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๑,๓๔๔,๐๐๐	(กองช่าง)
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ สายต้นมะขาม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล.ยกระดับสาย ต้นมะขาม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๕๓,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๑๕๒,๐๐๐	(กองช่าง)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำบาดาล คสล. บนถนนน้ำใส หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล คสล. บนถนนน้ำใสขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๔.๙๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็น กำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๑๘	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑	เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๐๐ – ๑๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘– ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	/	-	ยังไม่มีงบเบิก จ่ายงบประมาณ	(กองช่าง)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลุ่ม	กว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๕ ตร.ม.	๑,๗๙๘,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๑,๗๙๘,๐๐๐	(กองช่าง)
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายใน อบต. ม.๒	กว้าง ๔.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร ปูหนาเฉลี่ย ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๐ ตร.ม.	๑,๘๓๖,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๑,๘๓๖,๐๐๐	(กองช่าง)
๒๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้ว สาธารณะประโยชน์(กุโบร์) บ้านทุ่งเค็จ ม.๔	ปรับปรุงต่อเติมรั้วสาธารณะประโยชน์ (กุโบร์) ความยาว ๑๘๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๒๑,๐๐๐	๔ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	/	-	ยังไม่มีงบเบิก จ่ายงบประมาณ	(กองช่าง)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาจัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงรวมทั้งพลังงานทดแทน
๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การอุดหนุนงบประมาณ เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ไฟฟ้าในตำบลปะเสยะวอ โดยจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพชุมชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการสร้างงานอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นฯ

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	จัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยา, ค่าวัสดุ ประกอบการ อบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๘๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๒	การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพชุมชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมงฯ

๒. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกร	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้กับ อดล. ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน โครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ปะเสยะวอ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.กรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่พหุหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงิน อุดหนุนอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๖๔,๔๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๑๓๘,๒๔๐	(กองการศึกษา ฯ) เป็นโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ สำหรับ ๒ ภาค การศึกษา
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ รร.ในสังกัด สพฐ จำนวน ๕ แห่ง ศพด.บาเลาะ จำนวน ๑ แห่ง	๑,๘๖๐,๑๔๔	๑ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๘๖๒,๔๒๙.๕๐	(กองการศึกษา ฯ) เป็นโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ สำหรับ ๒ ภาค การศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้ รร. ในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง	๓,๘๒๗,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๑,๗๘๔,๗๐๐	(กองการศึกษา ฯ) เป็นโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ สำหรับ ๒ ภาค การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองการศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๕	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองการศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคนน้อยคนเก่ง	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาการเด็กและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก พัฒนาการของเด็ก ฯลฯ	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองการศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	สานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้าง	จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างเพื่อเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆนอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองการศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๘	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวม หมวกกันน็อก	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวม หมวกกันน็อกให้เด็กนักเรียน ศพด.	๘,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองการศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

๑. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การจัดการเรียนการสอน (อัลกุรอาน) กีรออาตี	จัดอบรมเกี่ยวกับการเรียนการ สอนอัลกุรอานประจำมัสยิดใน พื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๙๙๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๔๓๒,๐๐๐	(กองศึกษาฯ) ตั้งงบประมาณในการ ดำเนินการ๑๐เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ ดำเนินการแล้ว ๔ เดือน
๒	การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุ รธรรมจริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๒๐๐,๐๐๐	๔ มี.ค. ๒๕๖๘- ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๑๙๙,๗๕๐	(กองศึกษาฯ)

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.หมู่ที่ ๕ ความยาว ๑๒๓ เมตร สูง ๑.๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	๖๗๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตากดีกาสัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกีฬาในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ	๑๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๒	การจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่นการแข่งขันฟุตบอล และกีฬาประเภทอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด	๒๗๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๓	การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ (อำเภอ/จังหวัด/ประเทศ)	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสร้าง ความสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๕	โครงการแข่งขันเรือยอกอง เรือกอลและสปีซานประเพณี การท่องเที่ยวและด้านภัย ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการแข่งขันเรือยอกอง ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษา) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๖	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ที่มีสยิดและ สุเหร่าในพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ ๒๕๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๙๙,๗๒๕	(กองศึกษา)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการประเพณีของดีเมืองสาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีของดีเมืองสาย เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘
๘	โครงการสืบสานประเพณีอาซูรด้อนรับอิฐเราะห์ศักราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาซูรอ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘
๙	โครงการประเพณีแห่พระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศาลเจ้าที่อยู่อ้อมเอี้ยในการจัดการกิจกรรมประเพณีแห่พระ	๑๕,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๑๕,๐๐๐	(กองศึกษาฯ)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการประเพณี ทางพุทธศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดถ้ำ ภาวาสในการจัดการกิจกรรมประเพณี ชักพระ เช่น ค่าป้าย, ค่าวัสดุ, ค่าอาหาร, และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๕,๐๐๐	(กองศึกษาฯ)
๑๑	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ประชาชน ที่นับถือศาสนาพุทธในการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ	๑๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๑๒	โครงการงานเมาลิด สัมพันธ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มัสยิด หมู่ที่ ๑ บ้านปาตาบาระ ในการจัด กิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการงานเมาบลิต สัมพันธ์ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านบน ในการจัดกิจกรรม ด้าน ศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๑๔	โครงการงานเมาลิด สัมพันธ์ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๓ บ้านปะเสยะวอ ในการจัด กิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๑๕	โครงการงานเมาลิด สัมพันธ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๔ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการงานเมาลิด สัมพันธ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๕ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๑๗	โครงการงานเมาลิด สัมพันธ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๖ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๑๘	โครงการงานเมาลิด สัมพันธ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มีสยิด หมู่ที่ ๗ ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองศึกษาฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านลุ่ม หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านลุ่ม ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างลานออกกำลังกายในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด	๘๒,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๘๒,๐๐๐	(กองช่าง)
๓	โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. ปะเสยะวอ	ขนาดกว้าง ๖๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการสัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนฉีดสุนัข, แมว ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๒	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ในการดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๓	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ในการดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๕	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๖	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๘	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๙	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด ในพื้นที่ตำบลปะเสียววอ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุขฯ) เป็นกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร และ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่ำบละเสยะวอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่ำบละเสยะวอ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุข) เป็นกำหนดการเดิม ที่ตั้งไว้ในแผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการชุมชนसानใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการชุมชนसानใจห่วงใยผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.	๕๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	/	-	-	๔๐,๐๐๐	(สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการตั้งด่านเฝ้าระวังบนถนน สายหลักในเขตพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๕ ม.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๑,๘๔๐	(กองสำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ ๒ ช่วง - ช่วงเทศกาลวัน ปีใหม่ -ช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์
๒	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการแก้ไขปัญห ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองสาธารณสุข ฯ) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การจัดการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์กร	จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัด อบต.ปะเสียว	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์หลัง สำนักงาน อบต.	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต. ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๑,๕๕๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(กองช่าง) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ค่าป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการปกป้องสถาบันชาติ เช่น ค่า ป้าย, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	/	-	(สำนักปลัด) เป็นกำหนดการ เดิมที่ตั้งไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และสมาชิก อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวข้องให้คณะผู้บริหาร, สมาชิก, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง ใน สังกัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๖ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๖ มี.ค. ๒๕๖๘	/	-	-	๗,๓๑๐	(สำนักปลัด)

